

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达2023年省级农村综合改革转移支付资金（南李庄村）		项目级次	本级	实施主管单位	336001 - 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.719690	到位数	8.719690		执行数	2.491340		28.57		
	其中:财政资金	8.719690	其中:财政资金	8.719690		其中:财政资金	2.491340				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1完成南李庄村安装太阳能路灯项目，提高村民出行便利性。				完成南李庄村安装太阳能路灯项目，提高村民出行便利性。				80.36		
	目标内容2美化村内环境，及时支付工程款。				美化村内环境				80.36		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	安装太阳能路灯数量	12.50	=	94	盏	94盏	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时性	资金到位后及时支付	12.50	文字描述		大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差	优	完成	12.5
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	12.50	≤	12.46	万元	2.49134万元	完成	5
	效益指标	生态效益指标	美化村内环境	美化村内环境	10.00	文字描述		有效美化村内环境	美化村内环境	完成	9
		社会效益指标	改善居民出行道路情况，提高居民生活便利性	改善居民出行道路情况，提高居民生活便利性	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	文字描述		大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差	良	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.857143
自评总分	80.36										
五、存在问题原因及整改措施											