

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达2023年省级农村综合改革转移支付资金（水沿庄村2）		项目级次	本级	实施主管单位	336001 - 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21. 290072	到位数	21. 290072		执行数	6. 082878			28. 57	
	其中:财政资金	21. 290072	其中:财政资金	21. 290072		其中:财政资金	6. 082878				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1完成水沿庄重修村内排水渠，改善村民生产生活条件，美化村内环境。				完成水沿庄重修村内排水渠，改善村民生产生活条件，美化村内环境。				81. 36		
	目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。				严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用。				81. 36		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	重修村内排水渠数量	重修村内排水渠数量	12. 50	=	5	条	5条	完成	12. 5
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	12. 50	=	100	%	100	完成	12. 5
		时效指标	及时性	资金到位后及时支付	12. 50	≥	90	%	28. 57	完成	12. 5
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	12. 50	≤	30. 42	万元	6. 082878万元	完成	5
	效益指标	生态效益指标	美化村内环境	美化村内环境	10. 00	文字描述		效果显著	有效果	完成	9
		社会效益指标	综合利用率	建成后的利用、使用情况	10. 00	文字描述		建成后得到有效利用与使用	建成后得到有效利用与使用	完成	9
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10. 00	文字描述		大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差	优	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	10. 00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						2. 86	
自评总分	81. 36										
五、存在问题原因及整改措施											