

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	6. 宗杨村东广场提升改造项目		项目级次	本级	实施主管单位	336001 - 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	19. 310000	到位数	19. 310000		执行数	19. 007800			98. 44	
	其中:财政资金	19. 310000	其中:财政资金	19. 310000		其中:财政资金	19. 007800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1宗杨村东广场提升改造项目，质量通过验收，方便百姓生活，带动地方产业发展				宗杨村东广场提升改造项目，质量已通过验收，方便百姓生活，带动地方产业发展					96. 00	
	目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。				严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。					96. 00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	路面硬化	路面硬化	12. 50	=	342	平方米	342平方米	完成	12. 50
		质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	12. 50	=	100	%	100%	完成	12. 50
		时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	12. 50	文字描述		大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差	优	完成	12. 50
		成本指标	工程单位建设成本支出	宗杨村东广场提升改造项目成本支出需	12. 50	≤	19. 31	万元	19. 007万元	完成	12. 50
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	10. 00	文字描述		大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差	优	完成	10. 00
		经济效益指标	拓展农民持续增收的渠道	拓展农民持续增收的渠道	10. 00	文字描述		促进农村二三产业融合发展，带动地方产业发展	促进农村二三产业融合发展，带动地方产业发展	完成	8. 00
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10. 00	文字描述		大于、等于90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，小于60%为差	优	完成	8. 00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10. 00	≥	95	%	95	完成	10. 00
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施											